

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA/PR.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

12/11/2021

Obra : FORNECIMENTO DE 02 BARRAÇÕES PRÉ-MOLDADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.250,00	0,92%
1.1	SERVIÇOS PROVISÓRIOS				2.250,00	0,92%
1.1.2	Placa de obra em chapa zincada, 2,5x2,0 m instalada	m2	5,00	450,00	2.250,00	0,92%
2	BARRAÇÃO 01				146.063,03	
2.1	ESPECIFICAÇÕES					
2.1.1	Barracão pré-moldado, dimensão de 15x30 cm, com pés direitos em concreto armado fck 25 Mpa e tesouras em estrutura metálica em perfil metálico U e terças, telhas em aço galvanizado (zincalume), cumeeiras, fornecimento e montagem, inclusive fundações. (Conforme especificações Técnicas)(REFERENCIA COTAÇÃO)	m2	450,00	324,58	146.063,03	
3	BARRAÇÃO 02				95.975,50	
3.1	ESPECIFICAÇÕES					
3.1.1	Barracão pré-moldado, com 12,00 x 25,00 m, com pés direitos em concreto armado fck 25 Mpa e tesouras em estrutura metálica em perfil metálico U e terças, telhas em aço galvanizado (zincalume), cumeeiras, fornecimento e montagem, inclusive fundações. (Conforme especificações Técnicas)(REFERENCIA COTAÇÃO)	m2	300,00	319,92	95.975,50	
TOTAL DO ORÇAMENTO					244.288,53	100,00

GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR..

ENGº CIVIL CREA 21.696/D PR.